

NUSP	Grupo	Nota	Comentários
10774354	G1	8	Levando em conta a produtividade da equipe de concretagem, não é possível realizar a concretagem das lajes e vigas e pilares em um dia só. Além disso, a concretagem é uma atividade que requer grande mobilização no canteiro, portanto não é recomendado já começar a realizar a locação e montagem das formas do pavimento seguinte no mesmo dia. Faltou identificar o número de jogos extras de faixas de laje e fundos de viga. Seria melhor terem incluído o cronograma em uma página só, no formato paisagem, mas não descontei por isso.
10775056			
10884281			
9796099			
10337575	G2	10	Trabalho completo, cumprindo todas as exigências.
10772178			
8583808			
8961866			
9317246	G3	10	Trabalho completo, cumprindo todas as exigências. Muito bom terem detalhado as atividades críticas da execução de um pavimento.
9317681			
9318226			
10278851			
10298311	G4	7,5	Foram executados somente três pavimentos em um mês, ao invés dos quatro conforme pedido. No cronograma, foram colocados dias ociosos desnecessários e algumas atividades que poderiam ser feitas ao mesmo tempo, como a locação e a montagem de formas de pilares, são feitas em dias distintos. Interessante terem citado as tarefas dos trabalhadores durante a concretagem, bem como a participação de outros responsáveis (eletricista, encanador, etc).
10337731			
10769917			
10774611			
10697452	G5	8	Levando em conta a produtividade da equipe de concretagem, não é possível realizar a concretagem das lajes e vigas e pilares em um dia só. Além disso, a concretagem é uma atividade que requer grande mobilização no canteiro, portanto não é recomendado já começar a realizar a locação e montagem das formas do pavimento seguinte no mesmo dia. Faltou identificar o número de jogos extras de faixas de laje e fundos de viga.
10706191			
10774591			
10774802			

10338030	G6	8	A equipe de armadura está superdimensionada: foi dimensionada para realizar a armação da laje em 0,75 dia, enquanto que no cronograma ela é realizada em dois dias. Faltou identificar o número de jogos extras de faixas de laje e fundos de viga.
10774545			
8922218			
9838435			
10706232	G7	8	Não entendi se foram feitas duas equipes diferentes para pilar e para laje, mas o ideal seria adotar uma equipe única dimensionada para as atividades críticas, neste caso, a execução das lajes e vigas. Faltou identificar o número de jogos extras de faixas de laje e fundos de viga.
10774799			
10792107			
4000140			
10772182	G8	10	Trabalho completo, cumprindo todas as exigências. Interessante terem feito o dimensionamento da mão de obra com base em dois turnos de trabalho (manhã/tarde).
10263591			
10774722			
10774823			
10774910			