

PCC - 3331: Tecnologia e Gestão da Produção de Obras Civas: Edifícios - 2020 |
Correção projeto de Piso - Turma 3 - Professor Hermes

NUSP	Grupo	Nota	Comentários
10775081	G1	8	Desnível entre sala e terraço muito pequeno, 0,4 cm pelo indicado no corte. Nesse caso o desnível deve ser de alguns centímetros para evitar que água da chuva entre na sala, como foi feito no exercício de preparação. A planta de taliscamento apresenta taliscas muito distantes (4,5 m), o que é um tanto quanto inviável, devemos lembrar que as taliscas servem de base para o sarrafeamento, a distância entre talistas acaba ditando o tamanho do sarrafo, assim, essa distância deve ser no máximo em torno de 2 m, senão o sarrafo tem que ser muito grande, o que dificulta o trabalho. Não consegui identificar o erro, mas o número de sacos de argamassa colante ficou pequeno (não houve desconto de nota por isso). Legal o grupo ter apresentado os equipamentos utilizados e o processo executivo.
10774382			
10256370			
10774288			
10791725	G2	9	Desnível entre sala e terraço muito pequeno, de 0,5 cm pelo que pude ver no corte, nesse caso o desnível deve ser de alguns centímetros para evitar que água da chuva entre na sala, como foi feito no exercício de preparação e como vocês fizeram entre a sala e a cozinha. Grupo falou da possibilidade de adotar baguetes nas soleiras, mas não representou nenhuma nos cortes. Algumas taliscas estão muito longe, da ordem de 3 m pelo que pude calcular pelo tamanho dos ambientes, o que não é desejável, devemos lembrar que as taliscas servem de base para o sarrafeamento, a distância entre talistas acaba ditando o tamanho do sarrafo, assim, essa distância deve ser no máximo em torno de 2 m, senão o sarrafo tem que ser muito grande, o que dificulta o trabalho. Muito bom terem levado as perdas de piso em conta no cálculo da área a ser comprada e terem calculado o número de placas. No geral o trabalho ficou muito bom.
10774952			
9839203			
10774396			
10823702	G3	8,5	Grupo apresentou 4 cortes, mas não apresentou o corte de transição entre a sala e o terraço. Apesar de terem dito que a distância máxima entre taliscas deve ser de 2 m, algumas estão distantes da ordem de 3 m entre si, pelo que pude calcular pelo tamanho dos ambientes.
10769726			
10857892			
10256450	G4	8,5	Grupo colocou taliscas apenas no perímetro dos ambientes, elas devem ser dispostas no interior deles também, respeitando uma distância máxima de 2 m entre elas. Devemos lembrar que as taliscas servem de base para o sarrafeamento, a distância entre talistas acaba ditando o tamanho do sarrafo, assim, elas devem estar distribuídas por todo ambiente e não estarem muito distantes entre si. Nos cortes poderiam ter explicitado as cotas ou espessuras das camadas. Grupo se esqueceu de fazer uma breve análise da substituição do revestimento original previsto no projeto pelo proposto ao grupo. Muito bom terem apresentado as áreas dos demais revestimentos que não o cerâmico e terem apresentado o número de placas. Trabalho bem apresentado.
9350797			
10333056			
7632147			
9317142	G5	9,5	Trabalho muito bom e completo, faltou apenas uma breve análise da substituição do revestimento original previsto no projeto pelo proposto
9853280			

10884322			ao grupo. Legal terem levado em conta as perdas para o cálculo da área de cerâmica a ser comprada.
10774441	G6	8,5	Não consegui identificar o erro, mas o número de sacos de argamassa colante ficou muito grande, especialmente porque o grupo considerou sacos de 50 kg (não houve desconto de nota por isso). Os 4 cortes apresentados poderiam ser mais caprichados, incluindo os materiais de cada camada e as espessuras. Legal o grupo ter levado em conta as perdas para o cálculo da área de cerâmica a ser comprada.
10769772			
10769685			
10853348			
10853352	G7	9	Desnível entre sala e terraço muito pequeno, 0,6 cm pelo indicado no corte. Nesse caso o desnível deve ser de alguns centímetros para evitar que água da chuva entre na sala, como foi feito no exercício de preparação. Grupo se esqueceu de fazer uma breve análise da substituição do revestimento original previsto no projeto pelo proposto ao grupo. Legal terem calculado o número de placas cerâmicas e não apenas a área. Trabalho ficou muito bom no geral.
10845940			
8943650			
10697507			
9351673	G8	4	Desnível entre sala e terraço muito pequeno pelo indicado no corte. Nesse caso o desnível deve ser de alguns centímetros para evitar que água da chuva entre na sala, como foi feito no exercício de preparação. Indicou a área total do pavimento, mas não indicou a área de cerâmica a ser comprada. Não apresentou os 4 cortes pedidos nem a planta de taliscamento. Também não há uma breve análise da substituição do revestimento original previsto no projeto pelo proposto ao grupo.
8942030			
9839183			
10706228	G9	9,5	Trabalho muito bom e completo, único detalhe a ser observado é o desnível entre sala e terraço muito pequeno, 1 cm pelo indicado no corte. Nesse caso o desnível deve ser de alguns centímetros para evitar que água da chuva entre na sala, como foi feito no exercício de preparação.
10774994			
10774660			